



漯河市灾后应急能力提升项目进展情况半月报表

填表单位：(盖章) 漯河市应急管理局

审核人：(签字)

杨军

填报人：(签字)

闫秋霞

填表时间：2023年2月24日

序号	项目名称	实际完工时间 (具体到年月日)	2023年当年完成投资 额 (万元)	工程形象进度	备注
一	规划内项目				
1	漯河市应急物资中心		280	目前项目实际进度达到总体工程量86%，共四层，第四层已顺利封顶，主体完工。	预计2023年5月底前竣工。
二	规划外项目				

填表说明：

- “项目名称”：按规划内和规划外项目清单名称为准填写，包含未竣工的所有项目。已提供竣工验收手续的项目不再纳入报送范围。
- “实际完工时间”：按照实物工程量完成时间填写，未完工的项目暂不填写。
- “2023年当年完成投资额”：自2023年以来完成的实际工程量投资。
- “工程形象进度”：建设实施中的项目，填写“目前项目实际进度达到总体工程量XX%”，并对工程形象进行详细描述；完工项目填写“已完工”；已验收项目填写“已竣工”。

